

درصد پیشرفت	عملکرد دوره جاری	برنامه سالجاری	عنوان
۱۲ ماهه ۱۳۹۹			
معاونت مهندسی و توسعه			
۱۲۱	۲۴۲۴	۲۰۰۰	توسعه شبکه آب (متر)
۱۰۱	۱۷۷۴۳	۱۷۵۰۰	اصلاح شبکه آب (متر)
۱۱۲	۲۲۴۰	۲۰۰۰	اصلاح انشعاب آب موجود (فقره)
۱۱۹	۵۹۶۸.۵	۵۰۰۰	احداث شبکه فاضلاب (متر)
بدون برنامه	۶۷۳.۵	۰	اصلاح شبکه فاضلاب (متر)
۱۰۷	۵۳۳۵	۵۰۰۰	نصب انشعاب فاضلاب (فقره)
بدون برنامه	۱۸۶	۰	اصلاح انشعاب فاضلاب موجود (فقره)
۲۰	۱۱۰۲.۸	۵۶۵۰	احداث ساختمان (مترمربع)
مشترک			
معاونت درآمد و امور مشترکین			
۴۶	۲۲۹	۵۰۰	تعداد واگذاری انشعاب آب
۴۵	۲۲۷	۵۰۰	تعداد نصب انشعاب آب
۱۱۰	۱۱,۰۴۱	۱۰,۰۰۰	آحاد افزوده شده ناشی از واگذاری
۱۰۱	۵,۰۷۴	۵,۰۰۰	تعداد نصب انشعاب فاضلاب
۸۱	۳,۷۳۳	۴,۵۸۵	تعویض کنتور از کار افتاده
۶۳	۹۴۸	۱,۵۰۰	تعویض دوره ای کنتور
معاونت بهره برداری			
۱۰۳	۲۰۹۶۳۱۷۷۵	۲۰۳۵۰۰۰۰۰	حجم آب سطحی خریداری شده از تهران مترمکعب
۱۰۴	۹۲۲.۵	۸۹۰	طول شبکه شستشو شده- کیلومتر