

درصد پیشرفت	عملکرد دوره جاری	برنامه سالجاری	عنوان
فروردین ۱۴۰۰			
معاونت مهندسی و توسعه			
۳۷	۷۳۰	۲۰۰۰	توسعه شبکه آب (متر)
۶	۱۱۳۵	۲۰۰۰	اصلاح شبکه آب (متر)
۱۳	۲۰۴	۱۶۲۵	اصلاح انشعاب آب موجود (فقره)
۱	۵۵	۵۰۰۰	احداث شبکه فاضلاب (متر)
بدون برنامه	۵۰	۰	اصلاح شبکه فاضلاب (متر)
۳	۲۵۵	۸۰۰۰	نصب انشعاب فاضلاب (فقره)
بدون برنامه	۲۳	۰	اصلاح انشعاب فاضلاب موجود (فقره)
۵	۱۲۵	۲۵۲۰	احداث ساختمان (مترمربع)
مشترک			
معاونت درآمد و امور مشترکین			
۵	۱۶	۳۰۸	تعداد واگذاری انشعاب آب
۱	۲	۳۰۲	تعداد نصب انشعاب آب
۴	۳۷۷	۸,۹۰۶	آحاد افزوده شده ناشی از واگذاری
۴	۱۷۳	۴,۶۹۱	تعداد نصب انشعاب فاضلاب
۳	۱۵۰	۴,۴۰۰	تعویض کنتور از کار افتاده
۲	۹	۵۹۰	تعویض دوره ای کنتور
معاونت بهره برداری			
با تاخیر ۱ ماهه ثبت می گردد	۰	۲۰۳۸۰۰۰۰۰	حجم آب سطحی خریداری شده از تهران مترمکعب
۶	۵۵	۹۸۰	طول شبکه شستشو شده- کیلومتر